

SVJ 237

Plickova 571 – 572

2009

Zápis ze schůze č.5

| | |
|--|------------------------|
| Zúčastněné osoby: ing.Kašparová , p.Havlíček; p.Vilímovský | Datum konání: 6.5.2009 |
| | |
| Datum příští schůze: 3.6.2009 | |

| Bod | Téma | Zodpovědný | Termín |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Kontrola předchozího zápisu; ze zápisu č.3 byly splněny body 6 a 7 ;není dodána nabídka na zateplení dveří na střechu a strojovny-bod 2 trvá –zápisč.4. | | |
| 2. | Bylo provedeno poptávkové řízení na opravy malby v domě, lakování dveří ve společných prostorách a nátěry ocelových konstrukcí.Ze tří došlých nabídek byla vybrána firma :Jakub Pavel , se kterou byla uzavřena smlouva o provedení práce na 20.týden po ukončení výměny výtahů .Smlouva byla podepsána 5.5.2009 | Vilímovský Ing. Kašparová | květen |
| 3. | Dne 14.4. bylo předáno staveniště firmám na výměny výtahů Otis a následující den byly výtahy dodány a započala demontáž stávajících výtahů Schindler. | Vilímovský | duben |
| 4. | Dne 15.4. byla provedena revize hromosvodů revizním technikem a 6.5. byla předána Zpráva o pravidelné revizi ,která doznala nutnost výměny kompletní hromosvodové soustavy na střeše obou domů. | Vilímovský | duben |
| 5. | Dne 21.4. byla zaslána cenová nabídka hromosvodového materiálu s dodávkou do konce května 2009 firmou Hromo, spol.s.r.o.Nabídka byla akceptována.Výměna je zajištěna ihned po dodávce na dohodu o vykonané práci. | Vilímovský | květen |
| 6. | Dne 16.4. byla provedena požárně preventivní prohlídka (roční) a kontrola hydrantů firmou Hasmat.Zatím zpráva o výsledku nebyla dodána. | Vilímovský | květen |
| 7. | 21.4.2009 byla zaplácena 2.záloha na dodávku nových výtahů ve výši 1,6 mil. Kč z úvěru od banky ČSOB na výrobu a dodávku strojního zařízení. | Ing.Kašparová ČSOB SBD Nový domov | duben |
| 8. | Dne 22.4. byly provedeny odečty studené vody na patě domů firmou Veolia Praha. | Vilímovský | duben |

| | | | |
|-----|---|------------------------------|--------|
| 9. | Termínový harmonogram postupu prací na výměnách výtahů je plněn dle rozpisu na nástěnkách domů. Výtah v č.p. 571 bude předán dne 11.5. do zkušebního provozu a v č. 572 od 18.5. ,pokud nenastanou technické problémy . | Vilímovský | květen |
| 10. | Byla schválena roční účetní uzávěrka SVJ 237 za r. 2008. Výsledky jsou vyvěšeny na vývěsce v domě a na inetu našich stránek. | Ing. Kašparová | květen |
| 11. | AlmiCork s.r.o.- firma na pokládku nového PVC provede realizaci :18. - 31.5.2009 v obou domech.Smlouva byla uzavřena dne 24.3.2009 | Vilímovský Ing. Kašparová | květen |
| 12. | Od 1.6.2009 bude na DPČ provádět funkci dozorce výtahu p. Vilímovský po zaškolení u fi.Otis za čtvrtletní finanční úplatu. | Ing.Kašparová Havlíček | květen |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |

